

樺原市営斎場 改修工事工程表

令和7年12月31日現在

項目	年	2024・令和6年				2025・令和7年												2026・令和8年											
	年度	令和6年度						令和7年度												令和8年度									
	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
STEP0 STEP1 STEP2						STEP3						STEP4						STEP5						STEP6					
準備・調査						内外装工事						解体工事						外構工事						炉入替工事・建築残工事					
建物						一部回廊解体						葬祭場棟解体工事						外構工事(駐車場)						第2駐車場 舗装工事					
解体工事						内部工事・外部解体						外壁改修						回廊改修工事						動物収骨室 改修工事					
外部劣化改修工事						外部足場設置						外壁調査						小規模葬祭場内						火葬棟内部改修工事					
外壁タイル改修工事						受変電設備、						オイルタンク、						浄化槽設備、						火葬炉設備					
内装劣化改修工事 内装改修工事						1期工事 (旧7・8号炉に新 5・6号炉設置)						2期工事 (旧5・6号炉解体、新3・4号炉設置)						3期工事 (旧3・4号炉解体、新1・ 2号炉設置)						4期工事 (旧1・2号炉解体、 動物炉設置)					
電気設備工事						1期工事 (旧7・8号炉に新 5・6号炉設置)						2期工事 (旧5・6号炉解体、新3・4号炉設置)						3期工事 (旧3・4号炉解体、新1・ 2号炉設置)						5期工事 (旧動物炉解体)					
空調設備工事						1期工事 (旧7・8号炉に新 5・6号炉設置)						2期工事 (旧5・6号炉解体、新3・4号炉設置)						3期工事 (旧3・4号炉解体、新1・ 2号炉設置)						4期工事 (旧1・2号炉解体、 動物炉設置)					
給排水衛生設備工事						1期工事 (旧7・8号炉に新 5・6号炉設置)						2期工事 (旧5・6号炉解体、新3・4号炉設置)						3期工事 (旧3・4号炉解体、新1・ 2号炉設置)						4期工事 (旧1・2号炉解体、 動物炉設置)					
火葬炉設備						1期工事 (旧7・8号炉に新 5・6号炉設置)						2期工事 (旧5・6号炉解体、新3・4号炉設置)						3期工事 (旧3・4号炉解体、新1・ 2号炉設置)						4期工事 (旧1・2号炉解体、 動物炉設置)					

●: 工事予定

◆: 工事実績

※本工程は変更になる場合があります。