（様式１）　　橿教総第３４１号

令和８年　３月１２日

文部科学大臣　殿

橿原市長　亀田　忠彦

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第４項に基づき、下記のとおり施設整備計画を提出します（変更したので提出します）。

記

１．施設整備計画の名称

橿原市公立学校等施設整備計画

２．計画期間

令和７年度～令和８年度

（担当）

橿原市教育総務課

住所：奈良県橿原市小房町11-5

電話：0744-29-5901

（様式2）

3. 施設整備計画の目標

（1） 老朽化対策を図る整備

本市では学校施設整備計画を策定し、施設・設備の更新・改修と維持保全の中長期的な計画で財政負担の軽減・平準化を図りながら、安全・安心な教育環境を整備し持続可能な学校を目指すことを方針としている。この計画に基づき、白橿小学校、八木中学校においても長寿命化改良事業を行うことで老朽化した学校施設の長寿命化を図る。
なお、白橿北小学校と白橿南小学校を令和5年度末で閉校し、統合した白橿小学校として令和6年度より開校した。令和8年度1学期までは旧白橿南小学校の校舎にて学校運営を行い、旧白橿北小学校校舎の長寿命化改良工事が完了後に校舎を移す。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

（2） 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

校舎のバリアフリー化のため、畝傍中学校及び八木中学校にエレベーターを整備する。
また、学校敷地内の安全性を高めるため、八木中学校の門扉及び囲障の改修を行う。

（3） 教室不足の解消等を図る整備

（4） 教育環境の質的な向上を図る整備

（5） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		15 校
中学校		6 校
義務教育学校		校
中等教育学校(前期課程)		校
特別支援学校(小学部及び中学部)		校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		14 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		校
教員及び職員のための住宅		戸
学校給食施設	単独校調理場	18 箇所
	共同調理場	1 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	38 箇所
	学校武道場	1 箇所
	社会体育施設	箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※1	有	平成28年11月
国土強靱化地域計画※2	有	平成30年3月

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。
なお、個別施設計画として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により確認できる場合(学校施設と他の公共施設とをあわせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

本計画年度に、目標の達成状況を評価するための指針を検討する。計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。

（様式3）

6．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

学校等の名称	目標	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度（予定）	備考
		事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）	（㎡、箇所等）	うち、補助対象面積等	（千円）	うち、対象内実工事費（千円）		
八木中学校（Ⅰ期工事）	（1）	長寿命化事業	校	R	R8.1～R9.3	11,898㎡	64㎡	5,379,430	29,411	令和7年度	
八木中学校（Ⅰ期工事）	（2）	大規模改造（バリアフリー）	校	S	R8.1～R9.3	62㎡	1㎡	38,976	390	令和7年度	
八木中学校（Ⅰ期工事）	（2）	大規模改造（特別防犯）	校	－	R8.1～R9.3	―	―	6,135	61	令和7年度	
~~八木中学校（Ⅱ期工事）~~	~~（2）~~	~~大規模改造（特別防犯）~~	~~校~~	=	~~R8.1～R9.3~~	~~＝~~	~~＝~~	~~6,135~~	~~6,074~~	~~令和7年度~~	事業取り止め
畝傍中学校（Ⅰ期工事）	（2）	大規模改造（バリアフリー）	校	S	R7.9～R8.6	64㎡	5㎡	71,612	5,729	令和7年度	
畝傍中学校（Ⅱ期工事）	（2）	大規模改造（バリアフリー）	校	S	R7.9～R8.6	64㎡	21㎡	71,612	22,916	令和7年度	
白橿小学校（統合校）（Ⅱ期工事）	（1）	統合（改修）	校	R	R6.12～R8.3	489㎡	489㎡	106,990	42,005	令和7年度	
計									106,586		
（参考）負担金事業											